

PROJETS DE TRANSPORT GAZ
EN COURS DE REALISATION
AU 30 AVRIL 2019

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	GAZODUC GABES - ZARZIS - JERBA	Juillet 2019	<p>* Remise en gaz de la conduite principale de diamètre 12 pouces (du PK 00 au PK 70) effectuée le 03/04/2019.</p> <p>* Remise en gaz de la conduite principale de diamètre 12 pouces (du PK 70 au PK 151) programmée juillet 2019.</p> <p>* Réépreuves de la conduite non raclable de diamètre 8 pouces achevées (55 Km ont été éprouvé).</p> <p>* Préparatifs de mise en gaz en cours de la conduite 8 pouces.</p>
2	INSTALLATION D'UNE UNITE DE REFRIGERATION GAZ AU PROPANE A LA STATION D'EL BORMA	Mai 2019	<p>*Remplissage du circuit propane.</p> <p>*Admission du gaz et essais de démarrage.</p>
3	MODIFICATION DE LA STATION DE COMPRESSION DE M'SAKEN	Avril 2020	<p>*Acquisition de fourniture:</p> <p>_ Appel d'Offres en cours de lancement.</p>

4	STATIONS DE COMPRESSION SUR L'ARTERE COTIERE : ZRIBA ET AIN TURKIA	Mai 2018 (station Zriba)	<ul style="list-style-type: none"> * Mise en service le 28 mai 2018 des moto-compresseurs N° 2 et N° 3 de la station de Zriba et marche semi-industrielle depuis le 31 mai 2018. * Essais de fonctionnement à vide concluants du moto-compresseur N° 1 et travaux de son inspection mécanique.
		Août 2020 (station Ain Turkia)	<ul style="list-style-type: none"> * Achèvement des travaux VRD. * En phase d'élaboration d'un contrat de réhabilitation du motocompresseur n°1. * Dossier d'Appel d'Offres relatif aux travaux de réalisation de la station de Ain Turkia transmis au CCCC (lancement prévu Juillet 2019).
5	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DES VILLES DE TAJEROUINE ET DJERISSA	Août 2019	<ul style="list-style-type: none"> * Travaux en cours d'achèvement.
6	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA VILLE DE ZARZIS	Août 2019	<ul style="list-style-type: none"> * Travaux de pose achevés et préparatifs d'épreuves hydrauliques en cours. * Démarrage travaux génie civil local poste de détente.
7	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA VILLE DE FAHS	Juillet 2019	<ul style="list-style-type: none"> * En attente l'autorisation de mise en gaz auprès de la Direction Générale de l'Energie. * Préparatifs pour la mise en gaz.
8	GAZODUC TUNIS - BIZERTE	Lot 1 : Juin 2018	<ul style="list-style-type: none"> * Arrêt des travaux de pose suite oppositions de quelques propriétaires des terrains au niveau de Jedaida (affaires aux tribunaux).

		Lot 2 : Sept. 2019	<ul style="list-style-type: none"> * Travaux de génie civil des postes arrivée Mabtouh, PS6, PS7 et PS8 en cours d'exécution. * Dépôt du dossier d'Utilité Publics au Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables le 02 juillet 2018. * Mise en gaz du gazoduc de diamètre 24 pouces du lot N° 1 effectuée le 06 juin 2018.
9	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE L'USINE STIP	Juillet 2019	<ul style="list-style-type: none"> * En attente l'autorisation de mise en gaz auprès de la Direction Générale de l'Energie.
10	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA COMMUNE D'AL HANCHA	Octobre 2019	<ul style="list-style-type: none"> * Travaux de pose en cours. * En cours de recherche d'un terrain pour la construction du poste de détente.
11	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA COMMUNE DE AMRA	Août 2019	<ul style="list-style-type: none"> * Préparations pour epreuves hydrauliques. * Oppositions des propriétaires (du PK 8 au PK 9) résolues. * Construction du poste de détente en cours.
12	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DES COMMUNES DE SIDI BOUZID, LASSOUED A, JELMA, SBEITLA ET HAJEB LAYOUN	<p>Lot 1 : Mars 2020</p> <p>Lot 2 : Mars 2020</p> <p>Lot 3 : Mars 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Travaux de pose en cours d'exécution. * Dépôt du dossier d'Utilité Publics au Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables le 02 juillet 2018. * L'opération foncière pour l'acquisition des terrains (domaines publics) en cours de résolution. * Oppositions de quelques propriétaires des terrains à Jelma.

13	ALIMENTATION COMMUNES DE BIZERTE : Première partie : Gazoduc Mabtouh - Zarzouna et communes avoisinantes)	Fin 2019	* Travaux de pose en cours. * Opération foncière en cours. * Oppositions de quelques propriétaires des terrains pour le lot N° 2.
14	ALIMENTATION DU TECHNOPOLE DE MONASTIR, MAILLAGE INTER CENTRALES SOUSSE ET FOURNITURE SYSTEME DE FILTRATION POUR CES CENTRALES	Avril 2020	* Travaux en cours. * Oppositions de quelques propriétaires des terrains au niveau de Sahline.
15	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA REGION DE TATAOUINE	Lot 1 : Mars 2020 Lot 2 : Mars 2020	* Travaux en cours. * Opération foncière en cours.
16	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE ELECTRIQUE	Mai 2019	* Epreuves hydrauliques effectuées. * Préparatifs pour la mise en gaz.

	E DE RADES "C"		
17	MAILLAGE ZI DJEBEL OUEST	Août 2019	* Travaux en cours.
18	DEPLACEMENT D'UNE CONDUITE GAZ DE DIAMETRE 20" AU NIVEAU X 2 - GP 9 - GP 8	Septembre 2019	* Reprise des travaux et ouverture de piste en cours.
19	RENFORCE MENT DU GAZODUC MOUROUJ - M'SAKEN	Fin 2021	* Obtention de l'accord de principe de la Banque Islamique de Développement pour le financement du projet en décembre 2018. * En cours d'étude.